

LOGOTIPO DA ORGANIZAÇÃO

CRI

EMPREENDIMENTO: HOSPITAL MUNICIPAL DR. NELSON DE SÁ EAF

ITEM	SERVIÇOS		FEVEREIRO		
			22	23	24
1	INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO	PLANEJADO			
		REALIZADO			
2	MONTAGEM DO DUTOS E ACESSÓRIOS	PLANEJADO			
		REALIZADO			
3	CONCRETAGEM DE PEÇA ESTRUTURAL	PLANEJADO			
		REALIZADO			
4	EXECUÇÃO DE ALVENARIA ESTRUTURAL	PLANEJADO			
		REALIZADO			
5	EXECUÇÃO DE ALVENARIA NÃO ESTRUTURAL E DE DIVISÓRIA LEVE	PLANEJADO			
		REALIZADO			
6	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO INTERNO ÁREA SECA	PLANEJADO			
		REALIZADO			
7	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO INTERNO ÁREA ÚMIDA	PLANEJADO			
		REALIZADO			
8	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO EXTERNO	PLANEJADO			
		REALIZADO			
9	EXECUÇÃO DE CONTRAPISO	PLANEJADO			
		REALIZADO			
10	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	PLANEJADO			
		REALIZADO			
11	EXECUÇÃO DE FORRO	PLANEJADO			
		REALIZADO			
12	EXECUÇÃO DO BARITAMENTO DAS PAREDES	PLANEJADO			
		REALIZADO			

13	COLOCAÇÃO DAS PORTAS	PLANEJADO			
		REALIZADO			
14	COLOCAÇÃO DO VISOR PLUMBÍFERO	PLANEJADO			
		REALIZADO			
15	EXECUÇÃO DE PINTURA INTERNA	PLANEJADO			
		REALIZADO			
16	EXECUÇÃO DE PINTURA EXTERNA	PLANEJADO			
		REALIZADO			
17	EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA	PLANEJADO			
		REALIZADO			
18	EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA	PLANEJADO			
		REALIZADO			
19	COLOCAÇÃO DE BANCADA, LOUÇA, E METAL SANITÁRIO.	PLANEJADO			
		REALIZADO			
20	INSTALAÇÃO DO TOMOGRAFO PELO FABRICANTE	PLANEJADO			
		REALIZADO			

LEGENDA: PLANEJADO  REALIZADO

RP.

[illegible]

SALA DE TOMOGRAFIA

