

LOGOTIPO DA ORGANIZAÇÃO

**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA OBRA DE ADEQUAÇÃO DA SALA DE TOMOGRAFIA**

**EMPREENDIMENTO: HOSPITAL MUNICIPAL DR. NELSON DE SÁ EARP.**

ITEM	SERVIÇOS	PLANEJAMENTO - FEV-MAR-ABR/2021.																													
		FEVEREIRO					MARÇO																				ABRIL				
		22	23	24	25	26	1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	1	2	3	4	5
1	INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO	PLANEJADO																													
		REALIZADO																													
2	MONTAGEM DO DUTOS E ACESSÓRIOS	PLANEJADO																													
		REALIZADO																													
3	CONCRETAGEM DE PEÇA ESTRUTURAL	PLANEJADO																													
		REALIZADO																													
4	EXECUÇÃO DE ALVENARIA ESTRUTURAL	PLANEJADO																													
		REALIZADO																													
5	EXECUÇÃO DE ALVENARIA NÃO ESTRUTURAL E DE DIVISÓRIA LEVE	PLANEJADO																													
		REALIZADO																													
6	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO INTERNO ÁREA SECA	PLANEJADO																													
		REALIZADO																													
7	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO INTERNO ÁREA ÚMIDA	PLANEJADO																													
		REALIZADO																													
8	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO EXTERNO	PLANEJADO																													
		REALIZADO																													
9	EXECUÇÃO DE CONTRAPISO	PLANEJADO																													
		REALIZADO																													
10	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	PLANEJADO																													
		REALIZADO																													
11	EXECUÇÃO DE FORRO	PLANEJADO																													
		REALIZADO																													
12	EXECUÇÃO DO BARITAMENTO DAS PAREDES	PLANEJADO																													
		REALIZADO																													
13	COLOCAÇÃO DAS PORTAS	PLANEJADO																													
		REALIZADO																													
14	COLOCAÇÃO DO VISOR PLUMBÍFERO	PLANEJADO																													
		REALIZADO																													
15	EXECUÇÃO DE PINTURA INTERNA	PLANEJADO																													
		REALIZADO																													
16	EXECUÇÃO DE PINTURA EXTERNA	PLANEJADO																													
		REALIZADO																													
17	EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA	PLANEJADO																													
		REALIZADO																													
18	EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA	PLANEJADO																													
		REALIZADO																													
19	COLOCAÇÃO DE BANCADA, LOUÇA, E METAL SANITÁRIO.	PLANEJADO																													
		REALIZADO																													
20	INSTALAÇÃO DO TOMOGRAFO PELO FABRICANTE	PLANEJADO																													
		REALIZADO																													

LEGENDA: PLANEJADO  REALIZADO  ATRASADO  REALIZADO APÓS PLANEJADO