Simec – Obras 2.0 MI

CGIMP - Abril/2014

Orientações Emissão e Aceite de OS

Emissão de OS

- A prefeitura Municipal é responsável pelas emissões das Ordens de Serviço para execução das obras de metodologias Inovadoras.
- São 3 Ordens de Serviço a serem emitidas pela prefeitura: OS de sondagem, OS de Implantação e a OS de Execução.
- A OS de Sondagem é emitida para que a empresa realize a sondagem do terreno e elabore um laudo de sondagem, que será utilizado como base para a realização do projeto de fundação a ser executado para a escola. A OS de sondagem deve ser a primeira a ser cadastrada no sistema.
- A OS de Implantação é emitida após realização da sondagem, para que a empresa possa elaborar o projeto de fundação e implantação da escola. Após elaborado o projeto, a empresa terá o calculo dos quantitativos de itens de implantação e será possível calcular o preço global da contratação (construção da escola + serviços externos). A OS de Implantação é a segunda a ser cadastrada no sistema.
- A OS de Execução é emitida para que a empresa possa iniciar os serviços de execução da obra.
 A OS de execução é a terceira a ser cadastrada no sistema e é o aceite dessa ordem que inicia a contagem de período para execução de toda obra no prazo estipulado.
- As Ordens de Serviço devem ser cadastradas com o perfil de Gestor Unidade.

Aceite de OS

- A Empresa Executora é responsável pelo aceite das Ordens de Serviço para execução das obras de metodologias Inovadoras.
- A OS de Sondagem deve ser a primeira e receber o aceite da empresa. No aceite da OS de Sondagem a empresa deve cadastrar o laudo de sondagem realizado após execução dos furos. A OS de Sondagem não deve ser tramitada de volta para a prefeitura sem que o laudo de sondagem seja cadastrado no sistema.
- A OS de Implantação deve ser a segunda a receber o aceite da empresa. No aceite da OS de Implantação, a empresa deve cadastrar o projeto de implantação elaborado e informar os quantitativos para cada item de serviço externo a ser executado. A OS de Implantação não deve ser tramitada para validação da prefeitura sem que as informações e projetos solicitados estejam cadastrados.
- A OS de Execução deve ser a terceira a receber o aceite da empresa. A partir do aceite da OS de Execução se inicia a contagem de prazo para a execução da obra.

| | 00/obras2/obra | s2.php?mo | dulo=principal/lista | ObrasMI&acao= | A | | | | | 合 | 🛛 C 🛛 🔂 🗝 Google | | Q | 1 |
|------------------|-----------------|--|--------------------------------------|---|--|--|---------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------|--|------------------------------|------------------------------|----------------|
| lais visitados 👖 | 1 Primeiros pas | sos [] Ga | eria do Web Slice 🛛 |]] HotMail gratu | uito 🌄 Sites Sugeridos | | | | | | | | | |
| | EC | Ot | ras 2.0 බ Sistema | • 8 Sair | | | Ob | oras 2.0 | | | Duvidas? Consulte as infor ajuda para esta | rmações de tela. | DE ANGELIS 💩 em: 59min53s | |
| rincipal / Me | todologias Inov | adoras / | Lista de Obras | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Lista de O | bras MI | | | | | | |
| | | | | | | | Filtre as C | Obras | | | | | | |
| | Nome da | Obra / ID: | | | | | Busca avar | ncadal | | | | | | |
| | nome u | obiario | | | | 1 | Pesquisar | Gerar Excel | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | * | | | |
| Ação A | F PG R I AD | ID F | ID Convênio ré-Obra | Ano do Convênio | Obra | Empresa | Unidad Implantac | le Municipio dora | Data de Data de Início Término | Situação da Obra | Ultima Ultima Atualização Vistoria | Realizado % por Executado | o Tipologia Co | Valor ontra |
| | | | | (1004 | 218) EMENDA | (81.424.962/0001-70) MVC COMPONENTES | PREF | Enconti | rar a O | bra de | eseiada a | digitan | do o | |
| | S | 1004218 | 127572 | PARL | AMENTAR 13030001 - | | CAN | | | | | | | |
| | 5 | 1004218 | 127572 127343 | PARL | AMENTAR 13030001 - | | CA III | numore | . da ida | ntifica | ução da (| Jhra | | |
| | s s | 1004218 1004263 1004298 | 127572 127343 128975 | PARL São G (1004 PARL Fribur | AMENTAR 13030001 - Sefaloo 1298) EMENDA AMENTAR 27890003 - Nova go - RJ | (81-42-00 MVC COMPONENTES PLASTICOS LTDA | FRIBU | numero | o de ide | ntifica | ıção da (| Obra – | ID. | |
| | 5 5 5 | 1004218 1004263 1004298 1004343 | 127572 127343 126975 127781 | 9ARL São C (1004 9ARL Fribur (1004 27340 Garar | AMENTAR 13030001 - Séranos 1296) EMENDA AMENTAR 27890003 - Nova 190 - RJ 1343) Emenda Parlamentar 1008 Prefeitura Municipal de u - Garan - SE | (81.42-M MVC COMPONENTES PLASTICOS LTDA (81.424.962/0001-70) MVC COMPONENTES PLASTICOS LTDA | FRIBL | numero Clicar | o de ide em Pesc | ntifica quisar | ição da (| Obra – | ID. | |

| is visitados 111 Primeiros par | ssos 🗍 Galeria do Web S | ice 🗌 HotMail gratuito 🔽 Sites Sugeridos | | |
|--|--|--|---|--|
| s visitados III / milenos pas | W N | ozilla Firefox | | |
| SIMEC | Obras 2 | 200.130.3.100/obras2/obras2.php?modulo=principal/listaObrasMl&acao=AE&obrid=1004218 | 2 | 髦 🥌 🛛 💴 🕄 |
| ennee | | Lista de Obras MI - Popup Aceitar/Emitir OS | | Usuário: FERNANDA RIBEIRO DE ANGELIS 🚳 |
| Principal 🛛 🍇 Rela | atórios 🥹 : | Filtre as Obras | | Sua sessao exbira em: 5/min438 |
| icipal / Metodologias Inov | vadoras / Lista | ID da Obra: 1004218 4 | | |
| | | Tipo de OS: 💿 🌑 OS de Sondagem 💿 🕘 OS do Projeto de Implantação 🤞 💿 OS de Execução | | |
| | | Ação de OS: O Aceitar OS I Emitir OS I | | |
| | In | forme o ID da Obra, o Tipo de O.S. a Ação desejada e clique em Abrir para ver os dados da Ordem de Serviços. | | |
| | CONTRACTOR AND ADDRESS OF | | | |
| Nome da | a Obra / ID: | | · · | Selecionar OS de |
| Nome da | a Obra / ID: | | | Selecionar OS de Sondagem |
| Nome da ção A F PG R I AD | a Obra / ID: D ID ID Pré-Obi | | Situação da Obra | Selecionar OS de Sondagem Selecionar Emitir |
| Nome da | a Obra / ID: D ID ID Pré-Obr 1004218 12757 | | Situação da Obra Aguardando solicitação do | Selecionar OS de Sondagem Selecionar Emitir OS |
| Nome da aio A F PG R I AD | a Obra / ID: D ID ID Pré-Obu 1004218 12757 | | Situação da Obra Aguardando solicitação do município | Selecionar OS de Sondagem Selecionar Emitir OS |
| Nome da | a Obra / ID: D ID ID Pré-Obi 1004218 12751 1004263 12734 | | Situação da Obra Aguardando solicitação do aguardando solicitação do solicitação do solicitação do | Selecionar OS de Sondagem Selecionar Emitir OS Clicar em Abrir |
| Nome da aio A F PG R I AD aio S aio S ai | a Obra / ID: D ID ID Pré-Obi 1004218 12751 1004263 12734 1004298 12681 | | Situação da Obra Aguardando solicitação do município Aguardando solicitação do município Aguardando solicitação do solicitação do solicitação do | Selecionar OS de Sondagem Selecionar Emitir OS Clicar em Abrir |
| Nome da | a Obra / ID: D ID ID Pré-Obi 1004218. 12757 1004263. 12734 1004298. 12697 1004343. 12778 | | Situação da Obra Aguardando solicitação do município Aguardando solicitação do município Aguardando solicitação do município Aguardando solicitação do solicitação do 2 | Selecionar OS de Sondagem Selecionar Emitir OS Clicar em Abrir |
| Ação A F PG R I AD 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | a Obra / ID: D ID ID Pré-Obi 1004218 12751 1004263 12734 1004298 12697 1004343 12778 | | Situação da Obra Aguardando solicitação do município Aguardando solicitação do município Aguardando solicitação do município Aguardando solicitação do município | Selecionar OS de Sondagem Selecionar Emitir OS Clicar em Abrir |

| zzilla Firefox | | 3 | | | | |
|--|---|---|---------------------------------|---|---|--|
| 00.130.3.100/obras2/obras2.php?modulo=principal/cadOsMi&acao=A&tomid=2 | ť | 2 | | | | |
| Tipo de ensino: Educação Básica Empreendimento: (1001050) Bela Vista - Carlos Barbosa - RS Pré-obra: (99756) Bela Vista | | | | | ☆ マ C 8 - Google | ۹ م |
| Municipio - UF: Carlos Barbosa - RS Obra: (1001603) Bela Vista - Carlos Barbosa - RS Para acessar o obras 1 e ver o histórico desta obra clique aqui . | | | Cravatal DS | Evaqueão | 25/07/2013 | MI - Escola de |
| Cadastro de OS Indica Campo Obrigatório. Cadastrado por: FERNANDA RIBEIRO DE ANGELIS | | EF MUN DE GRAVATAI | Gravatai - RS | Aguardando emissão de OS | (173 dia(s)) 25/07/2013 (173 dia(s)) | B MI - Escola de Educação Infantil Tipo B |
| Data de cadastro: 15/01/2014 Tipo: Sondagem • • | estado atual Cadastramento | EF MUN DE GRAVATAI | Gravataí - RS | Aguardando emissão de OS | 25/07/2013 (173 dia(s)) | MI - Escola de Educação Infantil Tipo C |
| Data de inicio da execução: 16/01/2014 📰 4 | ações Cancelar | EF MUN DE GRAVATAI | Gravataí - RS | Aguardando emissão de OS | 11/05/2012 (613 dia(s)) | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B MI - Escola de |
| Data de término da execução: 15/02/2014 Ordem de Serviço: Selacionar amuivo Nenhum arquivo selacionado. | Enviar para aceite da empresa histórico | EF MUN DE GRAVATAI | Gravataí - RS | Aguardando emissão de OS | 11/05/2012 (613 dia(s)) 30/12/2013 | Educação Infantil Tipo B MI - Escola de |
| (Slide1.JPG) | 24 | E RBD | Guaiba - RS Carlos Barbosa - | Execução Aguardando emissão de OS | (16 dia(e)) 13/09/2013 (123 dia(s)) | Educação Infantil Tipo B MI - Escola de Educação Infantil Tipo B |
| | | FE MUN DE P | | ardando | 18/09/2013 | MI - Escola de Educação Infantil Tino |
| [1005451] Creche do bairro Virginia - Pantano Grande - RS | (81.424.962/0001-70) MVC COMPONENTES PLASTICOS L | Preencl a OS. Fazer c Clicar e Envigr | her os o uploc em Sal | inforn ad do Ivar aceite | nações solicito arquivo da C da empresa i | idas sobre OS assinada |
| 🖾 🖾 🛃 🔴 🎯 🏈 🎯 🚺 1005554 100873 (1005554) Escola Proinfância B - Agudo - RS | (81.424.962/0001-70) MVC COMPONENTES PLASTICOS L | Workfl | ow | | | |
| | | | | | | |



| 0.200130312070010327001 | m a s s s | | | | oogie / |
|---------------------------------|--------------------|--|--|---------------------------|--|
| lais visitados III Primeiros pa | ssos [] Galeria do | Web Slice - HotMail gratuito - Sites Sugeridos Mozilla Firefox |] | | |
| SIMEC | Obras 2 | C 200.130.3.100/obras2/obras2.php?modulo=principal/listaObrasMl&acao=AE&obrid=1004218 | | | 🍕 🦔 Ø 📒 🛛 |
| Principal Kelatórios | | Lista de Obras MI - Popup Aceitar/Emitir OS Filtre as Obras | | | Usuário: FERNANDA RIBEIRO DE ANGELIS 💩 Sua sessão expira em: 43min56s |
| Principal / Metodologias Inc | ovadoras / Lista | ID da Obra: 1004218 | | | |
| | | Tipo de OS: OS de Sondagem OS do Projeto de Implantação 🔹 O 🍏 OS de Execução | | | |
| | | Ação de OS: Acetar OS Emitir OS Acetar OS Acetar OS | | | |
| | | Informe o ID da Obra, o Tipo de O.S. a Ação desejada e clique em Abrir para ver os dados da Ordem de Serviços. | | | Selecionar OS de |
| Nome d | la Obra / ID: | | | | Sondagem |
| Ação A F PG R I A | D ID ID | | Situação da | | Selecionar Aceitar |
| | Prê-Obi | | Obra | | OS |
| | 1004218 12757 | | Aguardando solicitação do município | | Clicar em Abrir |
| | 1004263 12734 | | Aguardando solicitação do município | | |
| I I | 1004298 12697 | | Aguardando solicitação do município | | |
| I I | 1004343 12778 | | Aguardando 23 solicitação do (município | 3/10/2013 169 dia(s)) | MI - Escola de Educação Infantil Tipo C |
| 3 🔊 🔊 | 1004683 12779 | 1 (1004683) Creche do Loteamento do Junior - Taquari - RS (81.424.962/0001-70.) MVC COMPONENTES PREF MUN DE TAQUARI. Taquari - RS PLASTICOS LTDA PLASTICOS LTDA PLASTICOS LTDA | Aguardando 30 solicitação do (município (| 0/10/2013 162 dia(s)) | MI - Escola de Educação Infantil Tipo C |
| | | (1004684) Creche Emenda (81-424-962/0001-70) | Anuardando | | MI - Escola de |

| 1EC- Sistema Integrado de Monitoram | ento do Ministério da Educação - Mozilla Firefox | | _ |) | | | | | | | | | | ē |
|---|---|--|--------|---------------------------|---|----------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------|------|
| Mozilla Firefox | | | × | | | | | | | | | | | |
| 200.130.3.100/obras2/obras2.php?n | nodulo=principal/popupAceiteOS&acao=A&tomid=2 | | \$ | | | | | | | | | | | |
| Empreendimento: (10010 Pré-obra: (99756 Município - UF: Carlos Obra: (10016 Para ac | 50) Bela Vista) Bela Vista Barbosa - RS 03) Bela Vista - Carlos Barbosa - RS :essar o obras 1 e ver o histórico desta obra clique aquí . | | | | | | ĩ | ່? ▼ C [8] | ▪ Google | | Acesso à Infe | ormação | <i>م</i> | + |
| | Dados da OS | | | 20 | | | | | | 🥰 . | | ÷ 🗖 🕄 | a 1 | |
| | | estado atual Aguardando aceite da empresa | | 2.0 | | | | | Usuá | irio: FERNAND Sua sess | DA RIBEIRO DI ão expira em: | E ANGELIS 💩 59min45s | | |
| Тіро: | Sondagem | ações Reprovar O.S. Aceitar O.S. para Execução histórico | | | ceitar OS avançada] Excel Município Data de Data de Situação da Última Última Realizado % Tipologia Valor Inicio Término Obra Atualização Vistoria por Exercitado Contrat | | | | | | | lor | | |
| Data da OS | 15/01/2014 00:01:15 | | | | da | da | Obra | Atuanzação | vistoria | por | Executado | | Cont | rato |
| Data de inicio da execução: | 16/01/2014 | | | 5.00 | Execuça | o Execução | | | | | | VI - Escola de | | |
| Prazo de execução (dias): | 30 | | | Carlos SA Barbosa - I | RS | | Aguardando emissão de OS | 13/09/2013 (123 dia(s)) | | | E | Educação Infanti | í. | |
| Data de término da execução: | 15/02/2014 | | | | | | | 1.000.000007 | | | | Тіро В | | |
| Ordem de Serviço: | (Slide1.JPG) | | | | | | | | | | | | | |
| Laudo de sondagem: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Aceitação de OS | • | R | lespc | onde | r se | desej | a ace | eita | r ou | não | a O | 5. | |
| Deseja aceitar a OS emiti Sim Não Salvar Fechar | da para esta obra? | | ۲ s | lo cc olicit Clicar | iso c ada ^v em | de re uma Salv | spost i justil var | a neç ficativ | gativ va. | va, s | erá | | | |

| istema integrado de Monitoramento do Ministeno da Educação - Mozilia Firefox itar Egibir Histórico Fayoritos Eerramentas Ajuda istema Integrado de Monitora | | | |
|---|--|---|--|
| Mozilla Firefox 200.130.3.100/obras2/obras2.php?modulo=principal/popupAceiteOS&acao=A&tomid=2 | | | רֹאַ דע 🛛 😫 א Google אין א |
| Tipo de ensino: Educação Básica (1001050) Bela Vista - Carlos Barbosa - RS Pré-obra: (99756) Bela Vista Município - UF: Carlos Barbosa - RS Obra: (1001603) Bela Vista - Carlos Barbosa - RS Para acessar o obras 1 e ver o histórico desta obra clique aqui . | C |) • | A Empresa Executora deve voltar |
| Dados da OS Tipo: Sondagem Data da OS: 15/01/2014 00:01:15 Data de início da execução: 16/01/2014 Prazo de execução (dias): 30 Data de término da execução: 15/02/2014 | estado atual Execução ações Enviar para validação histórico Ca | itar OS Içada] el Município iarlos iarlos - RS | pela prefeitura, assinar e fazer o upload do arquivo da OS assinada. Nessa mesma tela, a empresa deverá cadastrar o laudo de |
| Ordem de Serviço: (Side1.JPG) Laudo de sondagem: Selecionar arquivo Nenhum arquivo selecionado. (Side1.JPG) Salvar Fechar | | | pdf. Clicar em Salvar Clicar em Enviar para Validação da Prefeitura no Workflow |

Validação OS de Sondagem

Validação da OS de Sondagem

🧧 Mais visitados 🎹 Primeiros passos 🗌 Galeria do Web Slice 🗌 HotMail gratuito 🔽 Sites Sugeridos Acesso à Informação Duvidas? Consulte as informações de ajuda 0 Obras 2.0 Obras 2.0 * para esta tela. O DE ANGELIS Sua sessão expira em: 59min57s 🟠 Principal 🛛 🔌 Relatórios 😔 Sistema 🕴 Sair Você está aqui: Principal »» Metodologias Inovadoras »» Lista de Obras

0

| | | | | | | | | | | Lista de | Obras | MI | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------|------------|-----------|--------------|------------------|----------------|---------------|--|---|---------------|-----------------|-----------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| | | | | | | | | | | Filtre | as Obras | | | | | | | | | | |
| Nome da Obra / ID: 18950 | | | | | [Busca avançada] | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Pesquisar | Gerar | Excel | | | | | | | | | |
| Ação | AF | PGRI | AD ID | ID Pré-Ob | Conv | ênio Ar Cor | o do vênio | Obra | Empresa | Uni Impla | dade ntadora | Município | Data de Início da Execução | Data de Término da Execução | Situação da Obra | Última Atualização | Última Vistoria | Realizado por |) % Executado | Tipologia | Valor Contrat |
| Z 🛃 🗟 | 0.0 | 5 | 18950 | 6 | 21 | | | (18950) EMEI CRESCENDO COM ALEGRIA | (81.424.962/0001-70) MVC COMPONENTES PLASTICOS LTE | PRE DA GAF | | | | | | -70 | | | | W. Frenk de | |
| de Regi | istros: 1 | | | | | | | | | | | - | | | | en el e c | • | ام ما | | | |
| | 2 | | | | | | | | | | | :nco | ntra | rav | Jbr | a aes | ela | aa a | igita | nao o | |
| 2014 - 17: | 12:43 / UI | timo acess | o (24/01/ | 2014) - U | suários | On-Line | | | | | n | nume | ero (| de ic | denti | ificaç | ão c | da C | bra | – ID. | |
| | | | | | | | | | | | • (| Clicc | ar er | n Pe | squi | sar | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | ir bo | Íco | | ΞŅ | cor | rach | anda | onto à | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | COL | resp | onde | ine u | |
| | | | | | | | | | | 1 | √isu | aliz | ar C | DS | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Validação da OS de Sondagem

| € 3 200.130.3 | .100/obras2/obras2.php?modulo=principal/listaObrasMI&cao=A | ζ₁ マ C 8 σogle ρ ♣ 🕋 |
|------------------------|---|---|
| Mais visitados 1 | M Primeiros passos 🗍 Galeria do Web Slice 📋 HotMail gratuito 🚺 Sites Sugeridos | |
| | 🕘 Mozilla Firefox | X Acesso à Informação |
| () SiN | 200.130.3.100/obras2/obras2.php?modulo=principal/listaObrasMI&acao=AE&obrid=18950 Lista de Obras MI - Popup Aceitar/Emitir OS | 0 |
| d'a cours | Filtre as Obras | Usuário: FERNANDA RIBEIRO DE ANGELIS 53 Sua sessão expira em: 57min35s |
| Principal | 10 da Obra: 18950 + | |
| | 1100 de US: | Você está aqui: Principal »» Metodologias inovadoras »» Lista de Obras |
| | Ação de US: Acetar OS Emitir OS A | - |
| | Informe o ID da Obra o Tino da O S, a Acão desejada e clique em Abrir para ver os dados da Oron | |
| | informe o lo da otra, o nijo de olo, a Ação desejada e dique em Adria para noi do dados da orden. | |
| | | paj |
| Acão | - | Data de Situação Última Última Realizado % Tipologia Valor |
| | | Por Data de Términoda Execução por Executado Contrato |
| P 🖬 🛃 🗟 | | |
| Total de Rec | | O gestor da prefeitura deve |
| | | |
| | | selecionar a US de sondagem no |
| Data: 24/01/2014 - 17: | | tipo de OS |
| | | Selecionar aceitar OS |
| | | Clicar on Abrir |
| | | |
| | | |
| | | |

Validação da OS de Sondagem



Emissão de OS de Implantação

Emissão OS de Implantação

| | obras2/obras | 2.php?mod | lulo=principal/lista | ObrasMI8/acao= | =A | | | | | 습 v | C 🕑 😽 Google | Q | 1 |
|---------------------|---------------|-------------|------------------------|------------------------|--|---|-----------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---|------------------------------|--------------|
| iis visitados 🎹 Pri | imeiros pass | os 🗌 Gal | eria do Web Slice [|]] HotMail gratu | uito 🌄 Sites Sugeridos | | | | | | | | |
| SIME | C 🗌 | Ob órios | ras 2.0 | • Sair | | | O | oras 2.0 | | | Duvidas? Consulte as informações de ajuda para esta tela. | O DE ANGELIS em: 59min53s | |
| rincipal / Metodo | ologias Inova | idoras / | Lista de Obras | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ol w | | | | | |
| | | | | | | | Lista de | Obras MI | | | | | |
| | | | | | | | riue a | soulas | | | | | |
| | Nome da | Obra / ID: | | | | | (Busca av | ançada] | | | | | |
| | | | | | | | Pesquisar | Gerar Excel | | | | | |
| | | | | | 58-54- | 1 | | | - 11.200 VA 11.200 | | * * | | |
| Ação A F | PG R I AD | ID P | ID Convēnio ré-Obra | Ano do Convênio | Obra | Empresa | Unid | ade Municipi Iadora | o Data de Dat Início Tér | a de Situação da mino Obra | Ultima Ultima Realizado Atualização Vistoria por Exec | % Tipologia Va cutado Con | alor ntra |
| | | | | (1004 | 4218) EMENDA | (81.424.962/0001.70.) | | Encor | trar a | Obra da | solada diaita | ndo o | |
| 310 | \$ | 1004218 | 127572 | PARL | AMENTAR 13030001 - | MVC COMPONENTES | PREF | LIICOI | in ur u | | selada aldua | | |
| I . | \$ | 1004263 | 127343 | São C | Certileve | | | nume | ro de i | dentifica | cão da Obra | – ID. | |
| 3 🖌 🛃 | \$ | 1004298 | 126975 | (1004 PARL Fribu | 4298) EMENDA "AMENTAR 27890003 - Nova rgo - RJ | (81.42 MVC COMPONENTES PLASTICOS LTDA | FRIBU | | | | | | |
| | - | 1004343 | 127781 | (1004 2734 Gara | 4343) Emenda Parlamentar 0008 Prefeitura Municipal de ru - Gararu - SE | (81.424.962/0001-70) MVC COMPONENTES PLASTICOS LTDA | PREF | Clica | r em Pe | squisar | | | |
| 3 🛃 🛃 | 5 | | | | | 1 04 404 00000004 70 1 | | | | | | | |

Emissão OS de Implantação



Emissão OS de Implantação

| SIMEC- Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação - Mozilla Firefox Arquivo Editar Egibir Histórico Favoritos Eerramentas Ajuda SIMEC- Sistema Integrado de Monitora | | | | | E Σ |
|---|--|---|--|-----------------------------|---------|
| e 200.130.3.100/obras2/obras2.php?modulo=principal/listaObrasMi&acao=O | | | i ♥ C Soogle | ٩ | + 1 |
| Mozilla Firefox | | | | | |
| Data Joint Control Cont | estado atual Cadastramento aceite da empresa histórico Enviar para aceite da empresa histórico | 0 itir OS nçada] ta ² zar Regras | According | a boundaria da esa | Emily O |

Aceite da OS de Implantação

Aceite OS de Implantação

| | | | | | | | | | | Acesso à Inf | ormação | |
|--|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| rincipal & Relatórios @ Sistema @ Sair | | Obras 2 | 2.0 | | | | | Usuái | rio: FERNAND Sua sess | A RIBEIRO DI ão expira em: | E ANGELIS (2) 59min51s | |
| | | | | | | | | Você | i está aqui: F | Principal »» Me | etodologias Inova | doras »» / |
| | Lista de | Obras MI - Ac | eitar OS | | | | | | | | | |
| | | Filtre as Obras | | | | | | | | | | |
| Nome da Obra / ID: 1001603 | | [Busca av | vançada] | | | | | | | | | |
| | Pes | quisar Gerar E | xcel | | | | | | | | | |
| Ação OS A F PG R I AD ID ID Convênio Ano do Obra Pré-Obra Convênio | Empresa | Unidade Implantadora | Município | Data de Início da Execução E | Data de Término da Execução | Situação da Obra | Ultima Atualização | Ultima Vistoria | Realizado por | % Executado | Tipologia | Valor Contra |
| (1001603) Be | ela (81.424.962/0001-70) MVC | DDEE MUN DE | Carloe | | | Aguardando | 13/09/2013 | | | | MI - Escola de Educação Infantil | |
| tal de Registros: 1 | S COMPONENTES PLASTICOS S LTDA | CARLOS BARBOSA | A Barbosa - RS | | | emissão de OS | (123 dia(s)) | | | | Tipo B | 2 |
| tal de Registros: 1 //2014 - 14:13:44 / Último acesso (15/01/2014) - Usuários On-Line | s COMPONENTES PLASTICOS | CARLOS BARBOSA | A Barbosa - RS | ntrar | a C |) bra | (123 dia(s)) | jada | a diç | gitar | ndo o | |
| tal de Registros: 1 | s COMPONENTES PLASTICOS | CARLOS BARBOSA | Encor nume | ntrar ro de | a C e id |)bra entifi | dese caçã | jada o da | a diq a Oł | gitar ora - | ndo o – ID. | |
| tal de Registros: 1 1/2014 - 14:13:44 / Último acesso (15/01/2014) - Usuários On-Linc | s COMPONENTES PLASTICOS | CARLOS BARBOSA | Encor nume Clica | ntrar ro de r em | a C e id Pes |)bra entifi quisc | dese caçã ır | jada o da | a diç a Oł | gitar ora - | ndo o – ID. | |
| tal de Registros: 1 1/2014 - 14:13:44 / Último acesso (15/01/2014) - Usuários On-Lino | s COMPONENTES PLASTICOS | | Encor nume Clica Clica | ntrar ro de r em r no | a C e id Pes Ícon |)bra entifi quisc | dese caçã ır | jada o da corre | a diq a Oł | gitar ora - onde | ndo o - ID. | |

Aceite OS de Implantação

| 200.130.3.100 |)/obras2/obras2.php?modulo=principal/listaObrasMl&acao=A | | 育 | ▼ C 60 | nogle P |
|---|--|---|--|---|---|
| visitados 🅅 i | Primeiros passos 🛄 Galeria do Web Slice 🛄 HotMail gratuito 🌄 Sites Sugeridos | | | | |
| Sin | Mozilla Firefox | | | | 🍕 🦂 🛛 📁 🕄 |
| 811 0 | 200.130.3.100/obras2/obras2.php?modulo=principal/listaObrasMl&acao=AE&obrid=1004218 | <u><u></u> 2.0</u> | | | Usuário: FERNANDA RIBEIRO DE ANGELIS 🙆 |
| Princip | Lista de Obras MI - Popup Aceitar/Emitir OS Fitre as Obras | _ | | | Sua sessao expira em: 19min24s |
| cipal / | ID da Obra: 1004218 | | | | |
| Ē | Tipo de OS: | | | | |
| i I | Ação de OS: Aceitar OS Emitir OS | | | | |
| | Abrir | | | | |
| | informe o ID da Obra, o Tipo de O.S. a Ação desejada e clique em Abrir para ver os dados da Ordem de Serviços. | | | | selecionar OS de |
| - I | informe o ID da Obra, o Tipo de O.S. a Ação desejada e clique em Abrir para ver os dados da Ordem de Serviços. | el Município Data | de Data de Situação da | , • [| selecionar OS de mplantação Selecionar Aceitar |
| ção | informe o ID da Obra, o Tipo de O.S. a Ação desejada e clique em Abrir para ver os dados da Ordem de Serviços. | el Município Data Inici Execu | de Data de Situação da o Término Obra da ção Execução | | selecionar OS de mplantação Selecionar Aceitar OS |
| ção | informe o ID da Obra, o Tipo de O.S. a Ação desejada e clique em Abrir para ver os dados da Ordem de Serviços. | el Município Dafa Inici da Execu jueiro - AL | de Data de Situação da o Término da ção Execução Aguardando solicitação do município | | selecionar OS ae mplantação Selecionar Aceitar OS Clicar em Abr <u>ir</u> |
| ção | informe o ID da Obra, o Tipo de O.S. a Ação desejada e clique em Abrir para ver os dados da Ordem de Serviços. | El Município Data Inici da Execu jueiro - AL uaçu - GO | de Data de Término da ção Execução Aguardando solicitação do município Aguardando | | mplantação Selecionar Aceitar OS Clicar em Abrir |
| são I III I IIII I IIII I IIII I IIIII I IIIIII | informe o ID da Obra, o Tipo de O.S. a Ação desejada e clique em Abrir para ver os dados da Ordem de Serviços. | El Municipio Bata Inici da Execu IJueiro - AL uaçu - GO Iva Friburgo - | de Data de Término da Situação da Obra Execução Aguardando solicitação do município Aguardando solicitação do município | | mplantação Selecionar Aceitar OS Clicar em Abrir |
| ção | informe o ID da Obra, o Tipo de O.S. a Ação desejada e clique em Abrir para ver os dados da Ordem de Serviços. | El Municipio Data Inici da Execu IJueiro - AL uaçu - GO Iva Friburgo - Iraru - SE | de o Data de Término da Solictação da Obra Obra Obra Obra Obra Obra Solictação do município Aguardando solicitação do município Aguardando | 1 • (2 2 23/10/2013 (159 dia(s)) | mplantação Selecionar Aceitar OS Clicar em Abrir |

| Aozilla Firefox | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------------|---------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------|--------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------|
| 200.130.3.100/obras2/obras2.p | ohp?modulo=principal/popupAceiteOS&acao=A&tomid=3 | <u>⇔</u> | | | | | | | | | | |
| Tipo de ensino: | Educação Básica | | - | | | 7 | 2 ▼ C 8 | ≠ Google | | | | ₽ ₽ |
| Empreendimento: | (1001050) Bela Vista - Carlos Barbosa - RS | | - | | | | | | _ | | | |
| Municínio - IIE: | Carlos Barbosa - BS | | | | | | | | | Acesso a Inf | ormação | |
| Obra: | (1001603) Bela Vista - Carlos Barbosa - RS | | | | | | | | - | 40 | 0 | |
| | Para acessar o obras 1 e ver o histórico desta obra clique aqui. | | | | | | | | | 39 9 | | |
| | Dados da OS | | | | | | | Usuá | rio: FERNANI Sua sess | DA RIBEIRO D | 59min39s | |
| | | 1 | | | | | | | | | | |
| | | estado atual | | | | | | Voci | ê está aqui: | Principal ** M | etodologias Inova | doras »» Acei |
| | | Aguardando aceite da | | | | | | | o o o to to dam | Conception and Inc | ereacing des mere | |
| | | empresa | | | | | | | | | | |
| | | ayues | os | | | | | | | | | |
| | | Reprovar O.S. | | | | | | | | | | |
| | Tipo: Projeto de Implantação | 4 | 1 | | | | | | | | | |
| | | Apeitar O.S. para Execução | | | | | | | | | | |
| | | histórico | icípio | Data de | Data de | Situação da | Última | Última | Realizado | % | Tipologia | Valor |
| | | 24 | 1.0 | Inicio | Término | Obra | Atualização | Vistoria | рог | Executado | | Contrato |
| | | | | da Execução | da Execução | | | | | | | |
| | | | | | | Aquardando | 13/09/2013 | | | | MI - Escola de | |
| Data | da OS: 27/02/2014 00:02:27 | | sa - RS | | | emissão de OS | (123 dia(s)) | | | | Educação Infantil Tino B | |
| Data de início da exe | cução: 28/02/2014 | | - | | | | | | | | ipo s | |
| Prazo de execução | (dias): 30 | | | | | | | | | | | |
| Data de término da exe | cução: 30/03/2014 | • Pos | | | | daca | | aita | | não | | C |
| Ordem de S | ierviço: (Slide1.JPG) | • Kes | ры | lae | se | uese | la ac | end | | nac | Juo | . |
| | Aceitação de OS | N Le | | | | | | | | | | |
| | | INO INO | cas | so a | e re | sposi | ra ne | gati | iva, | sera | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Deseja aceitar a OS e | emitida para esta obra? | soli | citc | ada | umc | i iusti | ticati | va. | | | | |
| Cim Sim | | | | | | | | | | | | |
| © Não | | | ar | Am | Sal | ar | | | | | | |
| | | | | | July | | | | | | | |

Aceite OS de Implantação



- A empresa deve acessar a OS, imprimir, assinar e fazer o upload da OS assinada.
- Após realização do projeto de implantação, a Empresa Executora deve voltar à tela de aceite da OS e inserir o projeto de implantação elaborado. Deve também preencher os quantitativos dos itens de serviços externos conforme o projeto.
- Clicar em Salvar
- Enviar para validação no Workflow.

Validação OS de Implantação

Validação da OS de Implantação

| | | Acesso à Informação |
|--|---|---|
| IMEC Obras 2.0 | Obras 2.0 | Duvidas? Consulte as informações de ajuda para esta tela. |
| | | D DE ANGELIS Sua sessão expira em: 59min57s |
| ncipal 🤞 Relatorios 🥴 Sistema 👹 Sair | | Você estâ aqui: Principal »» Metodologias Inovadoras »» Li |
| | | |
| | Lista de Obras MI | |
| Nome da Obra / ID: 18950 | Filtre as Obras [Busca avançada] | |
| www.www.double.edu.bey | Pesquisar Gerar Excel | |
| Ação A F PG R I AD ID ID Pré-Obra Convênio Ano do Obra | Empresa Unidade Município Data de Data de Situaçã Implantadora Inicio Término da | io Última Última Realizado % Tipologia Valo Atualização Vistoria por Executado Contr |
| (18950) EMEI (18950) EMEI (1 | 1.424.962/0001-70) MVC PRE Encontrar a Obr | ra deseiada diaitando o |
| de Registros: 1 | | |
| | numero de ident | tificação da Obra — ID |
| 014 - 17:12:43 / Último acesso (24/01/2014) - Usuários On-Line | | |
| | Clicar em Pesqui | isar |
| | | |
| | | 💻 |
| | • Clicar no icone | correspondente d |
| | | |
| | | |

Validação da OS de Implantação



Validação da OS de Implantação

| illa Firefox | | | | | |
|---|--|----------------------------|----------------------------------|-------------|------------------------|
|).130.3.100/obras2/obras2.php?modulo=prin | cipal/popupAceiteOS&acao=A&tor | mid=3 | | | |
| Para ace | ssar o obras 1 e ver o histórico desta o | ibra clique aqui . | | | |
| Tipo de OS: 💿 🚗 | OS de Sondagem 🛛 🧕 🃻 OS do Proje | eto de Implantação 🛛 💿 👝 (| OS de Execução | | |
| | | Dados da OS | | | |
| | | | | | estado atu |
| | | | | | Validação |
| | | | | | ações |
| | | | | | 6 |
| | | | | | Enviar par correção |
| Tipo: | Projeto de Implantação | | | | 14 |
| | | | | | Aprovar |
| | | | | | histórico |
| | | | | | 91 |
| | | | | | 6- |
| | | | | | |
| Data da OS: | 01/11/2013 00:11:01 | | | | |
| Data de início da execução: | 01/11/2013 | | | | |
| Prazo de execução (dias): | 30 | | | | |
| Data de término da execução: | 01/12/2013 | | | | |
| Ordem de Serviço: | (Ordem de serviço de implantação de | projeto.pdf) | | | |
| Anexos da OS: | P01-94-IMPL-CRESCENDO COM ALEG | RIA-GARIBALDI-R01.pdf (Pra | ancha de Localização do Terrenr | 0) | |
| | P02-94-IMPL-CRESCENDO COM ALEG | RIA-GARIBALDI-R01.pdf (Pla | nta de Situação do Terreno) | | |
| | P03-94-IMPL-CRESCENDO COM ALEG | RIA-GARIBALDI-R01.pdf (Pla | nta de Locação da edificação) | | |
| | P05A-94-IMPL-CRESCENDO COM ALE | GRIA-GARIBALDI-R01.pdf (P | ranchas do Projeto de Infraestru | utura) | |
| | P05B-94-IMPL-CRESCENDO COM ALE | GRIA-GARIBALDI-R01.pdf (P | ranchas do Proieto de Infraestru | utura) | |
| | P07-94-IMPL-CRESCENDO COM ALEG | RIA-GARIBAI DLR01 pdf (Pra | anchas do Proieto de Fundações | s) | |
| | | | unchas de Trotemente Euterne e | Painaeinme) | |
| Ordem de eacrico Assinada: | PTT-94-IMPL-CRESCENDO COM ALEGI | RIA-GARIDALDERUT.put (Fra | inchas de tratamento Externo e | Paisagismo) | |
| ordeni de serviço Assinada. | | | | | |
| | 3 | erviços Externos | | | |
| | valor Unitario | Quantidade | Unidade de m | leulua | valor total |
| SUNDAGEM DU TERRENU | 380,00 | 6,00 | metro | · · · | 2.280,00 |

1,00

77,12

218,22

5.925,00

53,10

170,00

Unidade

m2

m2

5.925,00

4.095,07

37.097,40

FOSSA

MURO

ACS - ACESSOS

- 1

-

- 4

- O Gestor da Prefeitura terá acesso aos documentos inseridos pela empresa referentes ao projeto de implantação elaborado. Poderá verificar também o cronograma de serviços externos preenchidos com as informações do projeto.
- Após verificação dos documentos, o gestor tem a possibilidade de aceitar a execução ou enviar a OS para Correção da empresa caso haja algum erro nas informações apresentadas. Atenção: Uma OS de Implantação não deve ser aprovada se os projetos e quantitativos de itens de serviços externos não estiverem inseridos no sistema. Caso não haja arquivos anexados e o cronograma físico-financeiro estiver em branco, a prefeitura deve devolver para correção da empresa no Workflow.

Emissão da OS de Execução

Emissão OS de Execução



Emissão OS de Execução

| G 2001301300,00101 | 2/obras2.php?modulo=principal/lista0 | ObrasMI8tacao=A | | | | 台 | ∀ C Boogle | ٩ |
|---------------------------|--|---|---|---|-----------------------------------|---|------------------------------------|--|
| tados 🎹 Primeiros nas | ssos 🗍 Galeria do Web Slice 🗍 Hot | tMail gratuito 🔽 Sites Sugeridos | | | | | | |
| lozilla Firefox | | | | | | | | |
| 200.130.3.100/obras2/ob | bras2.php?modulo=principal/listaObra | asMI&acao=AE&obrid=1004263 | 습 | 22 | | | | |
| | Lista de Obras MI - | Popup Aceitar/Emitir OS | Duas | | | | | |
| | Fil | tre as Obras | ıçada | 1 | | | | |
| ID da Obra | 1004263 | | Gera | ar Excel | | | | |
| Tipo de OS | S: O O OS de Sondagem O O O |)S do Projeto de Implantação 🧃 💿 🌑 OS de Execuçã | | | | | | |
| Acão de OS | Acettar OS | | le dora | Municipio | Data de Data de Início Término | Situação d Obra | | |
| | | | | | da da Execução Execução | | | |
| | | | | | | i ada | | |
| orme o ID da Obra, o Tipo | o de O.S. a Ação desejada e clique em Ab | brir para ver os dados da Ordem de Serviços. | | | | | | cionar OS da |
| | | | 10111 | 011 11 | | | <u>ਂ ਹਿ</u> ਵਾਰਾ | |
| | | | RUA | co oruaço | | | | |
| | | | IRUA | Nova Eriburgo | | | Frec | แต่สืด |
| | | | IOVA | Nova Friburgo - RJ | | solicitação ou município | Exec | ução |
| | | | | Nova Friburgo - RJ | | solicitação do município Aguardando solicitação do | Exec | ução cionar Emitir |
| | | | IOVA SARA | Nova Friburgo - RJ .RU Gararu - SE | | solicitação do município Aguardando solicitação do município | • Sele | ução cionar Emitir |
| | | | | RU Gararu - SE | | solicitação do município Aguardando solicitação do município Aguardando solicitação do | Exec • Sele OS | ução cionar Emitir |
| | | | | Nova Friburgo - RJ RU Geraru - SE ARI Taquari - RS | | solicitação do município Aguardando solicitação do município Aguardando solicitação do município Aguardando | Exect Selection OS | ução cionar Emitir |
| | | | 10VA 38RA 7401/ 7401/ | Nova Friburgo - RJ Gararu - SE ARI Taquari - RS ARI Taquari - RS | | solicitação do município Aguardando solicitação do município Aguardando solicitação do município Aguardando solicitação do município | Exect • Select OS • Clicc | ução cionar Emitir ar em Abrir |
| | | | | Nova Friburgo - RJ RU Gararu - SE ARI Taquari - RS ARI Taquari - RS | | solicitação do município Aguardando solicitação do município Aguardando solicitação do município Aguardando solicitação do município Aguardando | Exec • Sele OS • Clicc | ução cionar Emitir ar em Abrir |
| | | | 10VA 10VA 3ARA 7AQU/ 7AQU/ 2UND/ | Nova Friburgo - RJ RU Gararu - SE ARI Taquari - RS ARI Taquari - RS AO Fundão - ES | | solicitação do município Aguardando solicitação do município Aguardando solicitação do município Aguardando solicitação do município Aguardando solicitação do município | Exec Sele OS Clicc | ução cionar Emitir ar em Abrir |
| | | | | Nova Friburgo - RJ RU Gararu - SE ARI Taquari - RS ARI Taquari - RS AD Fundão - ES UI Guaçuí - ES | | solicitação do município Aguardando solicitação do município Aguardando solicitação do município Aguardando solicitação do município Aguardando solicitação do município | Exec Sele OS Clicc | aução cionar Emitir ar em Abrir |
| | | | | Nova Friburgo - RJ RU Gararu - SE ARI Taquari - RS ARI Taquari - RS AO Fundão - ES UI Guaçuí - ES | | solicitação do município Aguardando solicitação do município Aguardando solicitação do município Aguardando solicitação do município Aguardando solicitação do município | Exec Selec OS Clicc | ução cionar Emitir ar em Abrir |
| | 100.010 10005 | Barra do Campo ou Barra da (81.424.982/00 | | Nova Friburgo - RJ RU Gararu - SE ARI Taquari - RS ARI Taquari - RS AO Fundão - ES UI Guaçuí - ES SO Mimoso do Sul - | | solicitação do município Aguardando solicitação do município Aguardando solicitação do município Aguardando solicitação do município Aguardando solicitação do município | Exec • Sele OS • Clicc | cionar Emitir ar em Abrir Mi-Escola de |
| a | 1004816 110985 | Barra do Campo ou Barra da (81.424.962/00 Conceição, hoje conhecido como MVC COMPON "Silio do Contorno" - Mimoso do Sul - ES | 001-70) DA DO SUL | Nova Friburgo - RJ Gararu - SE ARI Taquari - RS ARI Taquari - RS AO Fundão - ES UI Guaçuí - ES SO Mimoso do Sul - | | solicitação do município Aguardando solicitação do município Aguardando solicitação do município Aguardando solicitação do município Aguardando solicitação do município | Exec • Selec OS • Clicc | sução cionar Emitir ar em Abrir ^{MI-Escola de} Educação Infanti Tipo C |

Emissão OS de Execução

| 200.130.3.100/obras2/obras2.php?modulo=principal/listaObrasMl&acao=O | | 🏠 ♥ C 🛛 🔀 ◄ Google | ٩ |
|---|---|--|--------------------|
| Mozilla Firefox 200.130.3.100/obras2/obras2.php?modulo=principal/cadOsMi8tacao=A8ttomid=1 Tipo de ensino: Educação Básica Empreendimento: (1001050) Bela Vista - Carlos Barbosa - RS Pré-obra: (199766) Bela Vista Município - UF: Carlos Barbosa - RS Obra: (1001030) Bela Vista - Carlos Barbosa - RS Obra: (1001003) Bela Vista - Carlos Barbosa - RS Obra: (1001003) Bela Vista - Carlos Barbosa - RS Obra: Cadastrado por: FERNANDA RIBEIRO DE ANGELIS Data de cadastro: 01/03/2014 Tipo: Execução 01/03/2014 (100103/2014) Data de início da execução: 03/03/2014 | .0 estado atual Cadastramento agos Cancelar | Preencher os informaçã solicitadas sobre a OS | ões 5. |
| Prazo de execução (dias): 120 4 Data de término da execução: 01/07/2014 Ordem de Serviço: Selecionar arquivo_ Nenhum arquivo selecionado. (Side1.JPG) Salvar Fechar | Enviar para a centre da empresa histórico ES alízar Regras | Fazer o upioad do arc OS assinada Clicar em Salvar Enviar para aceite da no Workflow | quivo aa empres |

Aceite da OS de Execução

Aceite OS de Execução

| C- Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação - Mozilla Firefox Editar Exibir Histórico Fayoritos Ferramentas Ajuda - Sistema Integrado de Monitora + 200.130.3.100/obras2/obras2.php?modulo=principal/listaObrasMl&acao=E | | | | |
|---|-----------------------|------------------|--|-----------------|
| 2- Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação - Mozilla Firefox <u>E</u> ditar Exibir <u>H</u> istórico Fa <u>v</u> oritos <u>F</u> erramentas Aj <u>u</u> da - Sistema Integrado de Monitora + 200.130.3.100/obras2/obras2.php?modulo=principal/listaObrasMl&acao=E | | | | 0 2 |
| - Sistema Integrado de Monitora + 200.130.3.100/obras2/obras2.php?modulo=principal/listaObrasMl&acao=E | | | | |
| 200.130.3.100/obras2/obras2.php?modulo=principal/listaObrasMl&acao=E | | | | |
| | | | # Google | ۶ 4 |
| risitados 🎹 Primeiros passos 🗌 Galeria do Web Slice 📋 HotMail gratuito 🔽 Sites Sugeridos | | | | |
| | | | Acesso à Informação | |
| SIMEC Obras 2.0 | Obras 2.0 | | Vsuário: FERNANDA RIBEIRO DE ANGELIS 🔮 Sua sessão expira em: 69min39s | 3 |
| Thispur S reasons & Sun | | | Você está aqui: Principal »» Metodologias Ino | ovadoras »» Ace |
| | | | | |
| Lista de C | Obras MI - Aceitar OS | | | |
| Nome da Obra / ID: 1001603 | [Busca avançada] | | | |
| Pesq | uisar Gerar Excel | | | |
| Ação OS A F PG R I AD ID ID Convênio Ano do Obra Empresa Pré-Obra Convênio | • Encont | rar a Obra des | sejada digitando o | |
| | | | | |
| tal de Registros: 1 | numero | o de identificad | ão da Obra – ID. | |
| | | | | |
| //2014 - 16:11:42 / Último acesso (15/01/2014) - Usuários On-Line | • Clicar | em Pesquisar | | |
| | • Clicar | no Ícone 🙀 | correspondente | |
| | Visuali | izar OS | | |

Aceite OS de Execução



Validação OS de Execução

Validação da OS de Execução

🖉 Mais visitados 🎹 Primeiros passos 🗍 Galeria do Web Slice 🦳 HotMail gratuito 🌄 Sites Sugeridos Acesso à Informação Duvidas? SIMEC Consulte as informações de ajuda 6 0 Obras 2.0 Obras 2.0 * para esta tela. O DE ANGELIS Sua sessão expira em: 59min57s Principal 🔌 Relatórios 😔 Sistema 🕴 Sair Você está aqui: Principal »» Metodologias Inovadoras »» Lista de Obras Lista de Obras MI Filtre as Obras Nome da Obra / ID: 18950 [Busca avançada] Pesquisar Gerar Excel A F PG R I AD ID ID Convênio Ano do Obra Empresa Unidade Município Data de Data de Última Última Realizado Tipologia Valor Ação Situação 3% Pré-Obra por Executado Convênio Implantadora Inicio Término da Atualização Vistoria Contrato Obra da da Execução Execução (18950) EMEI (81,424,962/0001-70) MVC DDF 9 🖬 🛃 🖓 🚤 🖉 🚺 CRESCENDO COM 18950 621 COMPONENTES PLASTICOS LTDA GAL ALEGRIA Encontrar a Obra desejada digitando o Total de Registros: 1 numero de identificação da Obra – ID. Data: 24/01/2014 - 17:12:43 / Último acesso (24/01/2014) - Usuários On-Line 2,82 Clicar em Pesquisar Clicar no Ícone correspondente à Visualizar OS

Validação da OS de Execução



Validação da OS de Execução

