



LISTA DE OBRAS PARADAS

Ano	Número do Contrato	Data Da Paralisação	Motivo	Responsável	Previsão
2014	S/N	agosto-14	Contratada não Concluiu a Obra	ROCHA COSTA ENGENHARIA LTDA. CNPJ - 31.333.792/0001-40	Obra em andamento - Novo Contrato - 216/2019
					Obra em andamento - Elevadores - Novo Contrato 012/2023
					Obra Concluída - Subsolo - Novo Contrato - 204/2022
2016	S/N	abril-16	Contratada não Concluiu a Obra	RODRIGUES MONTEIRO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - CNPJ - 36.509.115/0001-53	Sem previsão
	001/2016	maio-16	Contratada não Concluiu a Obra	RIVAN CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ - 33.658.220/0001-66	Sem previsão
2019	078/2019	novembro-19	Contratada não Concluiu a Obra	PROJECONS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ - 02.778.268/0001-84	Obra em andamento - Novo Contrato - 219/2020
2020	174/2019	agosto-20	Contratada não Concluiu a Obra	PROJECONS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ - 02.778.268/0001-84	Licitação Fracassada
	214/2019	agosto-20	Contratada se recusou a Iniciar a Obra	RIVAN CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ - 33.658.220/0001-66	Em fase de elaboração de Projeto Básico/ Orçamento
	035/2020	agosto-20	Contratada não Concluiu a Obra	RIVAN CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ - 33.658.220/0001-66	Obra em andamento - Novo Contrato - 50/2024
2021	196/2019	maio-21	Contratada não Concluiu a Obra	CONSTRURIO CONTRUÇÕES EIRELI - CNPJ - 18.919.635/0001-52	Obra Concluída - Novo Contrato - 165/2021
	015/2021	setembro-21	Contratada não Concluiu a Obra	TGI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ - 08.721.828/0001-40	Cancelada a pedido do requerente

Fonte de Informação: SEI - Sistema Eletrônico de Informações e Cont - Sistema de Controle de Contratos do MPRJ

Data da última atualização: 10/04/2024